

LEGENDA INTERVENTI

DESCRIZIONE
realizzazione piste di accesso all'area di cantiere

ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
si provvederà alla rimozione dei tratti di guard-rail in prossimità degli accessi delle rampe. Le rampe verranno realizzate impiegando il materiale proveniente dal disalveo. Al termine delle lavorazioni gli accessi verranno rimossi e verrà ripristinata la sede stradale mediante scarifica e successiva posa di nuovo strato di usura. Verrà inoltre ripristinata la segnaletica orizzontale.

DESCRIZIONE
area soggetta a riempimento

ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
la superficie individuata è caratterizzata da una depressione rispetto al piano viabile che delimita l'edificio comunale; si provvederà pertanto al suo riempimento con materiale proveniente dal disalveo. A conclusione delle opere verrà apportato del materiale terroso per il suo successivo inerbimento.

DESCRIZIONE
delimitazione area di cantiere

DESCRIZIONE
delimitazione area di stoccaggio temporaneo materiale estratto
superficie occupata 2521 m² circa

COMUNE DI BALMUCCIA

PROVINCIA DI VERCELLI

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

MESSA IN SICUREZZA CONCENTRICO ABITATO DAL RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SERMENZA TRATTO TERMINALE FINO ALLA CONFLUENZA FIUME SESIA

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, ART. 1, COMMA 139
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO.

TAVOLA

10.1

DATA EMISSIONE
LUGLIO 2021

AGGIORNAMENTI
01 - GIUGNO 2022

PRATICA N.
1027D

NOME FILE:

PROGETTAZIONE

SETTORIO REGIONALE PROVINCIA VERCELLI

Ing. Giovanni MATTASOGLIO
N°A 1162
SEZIONE 1

COLLABORAZIONE

STUDIO ARPS
Ing. Rossana Appendino
Via Vignati, 14 - 10040 San Gillo (TO)
Cell. 335.8379321
e-mail: ing.appendino@studioarps.it